

Schmitt



SCDWEB - FUNASA / MS
UP CORE-MA
25170 002.645/2015-41

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

OFÍCIO Nº 160/2015-GP

Passagem Franca (MA), 16 de Junho de 2015.

A
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
Jair Vieira Tannus Junior - Superintendente Estadual da FUNASA/MA
São Luis - Maranhão

Assunto: Convênio nº 97/2009 – Construção de 51 (cinquenta e um) Módulos Sanitários Domiciliares - MSD.
NOTIFICAÇÃO Nº 218/2015/SOPRE/SECOV/SUEST-MA/FUNASA

Ilustríssimo Senhor,

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar para Vossa Senhoria resposta à Notificação nº 218/2015/FUNASA do referido Convênio, seguem copias em anexo e justificativas.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

José Antonio Gordinho Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

FUNASA-EQ-PROTOCOLO E ARQUIVO

RECAS: 14:30

EM: 22/06/15

FUNCIONÁRIO: *Wanda*

José de R. Estrela de Almeida

Chefe SOCOM

MAT: 471020

Recebi
22/06/2015
Dusdeth Vieira Araujo

Schmitts



SCDWEB - FUNASA / MS
UP CORE-MA
25170 002.645/2015-41

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

OFÍCIO Nº 160/2015-GP

Passagem Franca (MA), 16 de Junho de 2015.

A
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
Jair Vieira Tannus Junior - Superintendente Estadual da FUNASA/MA
São Luis - Maranhão

Assunto: Convênio nº 97/2009 – Construção de 51 (cinquenta e um) Módulos Sanitários Domiciliares - MSD.
NOTIFICAÇÃO Nº 218/2015/SOPRE/SECOV/SUEST-MA/FUNASA

Ilustríssimo Senhor,

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar para Vossa Senhoria resposta à Notificação nº 218/2015/FUNASA do referido Convênio, seguem copias em anexo e justificativas.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

José Antonio Gordinho Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

FUNASA-EQ-PROTOCOLO E ARQUIVO
RECAS: 14:30
EM: 22/06/15
FUNCIONÁRIO: [Assinatura]
José de R. Estrela de Almeida
Chefe SOCOM
MAT: 471020

Recebi
E 22/06/2015
Dusdeth Vieira Araujo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

OFÍCIO N° 189/2015

Passagem Franca(MA) 16 de junho de 2015

Ao. Exmo. Sr.
Jair Vieira Tannus Júnior
MD. Superintendente Estadual da FUNASA/MA

ASSUNTO: Notificação n° 218/2015/SOPRE/SECOV/SUEST-MA/FUNASA – CONVÊNIO N° 97/2009

Senhor Superintendente,

Vimos por meio deste informa que os documentos solicitados e as justificativas abaixo descritas, foram anexados no SICONV bem como seguem em anexo a este entregue no protocolo da FUNASA.

IRREGULARIDADES/IMPROPRIIDADES

I – Ausência de relatório de cumprimento do Objeto...

Em anexo

II – Ausência de extratos

Em anexo

III – Termos aditivos contratuais....

Em anexo

IV – Não identificação de convênio na Nota Fiscal...

Segue em anexo cópia da Nota Fiscal devidamente identificada e atestada

V – O Valor do ISSQN, informado na Nota Fiscal n° 30 (R\$ 5.300,00), conflita com o valor retido na fonte (R\$ 2.120,00).

Informamos que na nota fiscal eletrônica emitida junto a Prefeitura Municipal de São LUIS de n° 30, datada de 24/08/2011 no valor total de R\$ 106.000,00, consta como base de cálculo para cobrança do ISS alíquota de 5% o valor total da nota fiscal que totaliza R\$ 5.300,00. Vejamos, levando em consideração que o ISSQN só pode ser cobrado de serviços e não de materiais inclusos neste serviço, fato este que fora efetuado o cálculo de 40% do valor total da nota fiscal para os valores de serviços e 60% do valor para materiais empregados na obra, daí o valor devidamente cobrado e pago R\$ 2.210,00, destacamos ainda que o ISSQN é um imposto municipal devido ao município e que o mesmo foi retido e recolhido não havendo prejuízo a quem quer seja.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

VI – Ausência de atesto e identificação do convênio na nota fiscal nº 94.....
Segue em anexo cópia da Nota Fiscal devidamente identificada e atestada

VII - O Valor do ISSQN, informado na Nota Fiscal nº 94 (R\$ 4.966,53), conflita com o valor retido na fonte (R\$ 1.986,62).

Informamos que na nota fiscal eletrônica emitida junto a Prefeitura Municipal de São LUIS de nº 94, datada de 08/06/2012 no valor total de R\$ 99.330,70, consta como base de cálculo para cobrança do ISS alíquota de 5% o valor total da nota fiscal que totaliza R\$ 4.966,53. Vejamos, levando em consideração que o ISSQN só pode ser cobrado de serviços e não de materiais inclusos neste serviço, fato este que fora efetuado o cálculo de 40% do valor total da nota fiscal para os valores de serviços e 60% do valor para materiais empregados na obra, daí o valor devidamente cobrado e pago R\$ 1.986,62, destacamos ainda que o ISSQN é um imposto municipal devido ao município e que o mesmo foi retido e recolhido não havendo prejuízo a quem quer seja.

VIII – Ausência das planilhas de medição....
Segue em anexo as planilhas de medições.

IX – Não houve comprovação de cumprimento ao que preconiza o art. 2º da Lei 9.452/97.

Segue em anexo comprovantes de comunicação.

X – Considerando o valor do convênio (R\$ 206.000,00), o valor licitado (R\$ 205.312,70) e o valor utilizado no pagamento das despesas (205.330,70), constatamos pagamento a maior valor de R\$ 18,00.

Conforme apontado nesta notificação informamos que o por descuido foi emitida e paga nota fiscal com valor a maior em R\$ 18,00 e que tão logo identificado o engano solicitamos da empresa devolução do valor devidamente corrigido e que o mesmo foi também devolvido a FUNASA de quem é direito, conforme GRU em anexo.

Diante das justificativas aqui demonstradas e documentações enviadas anexo a este documento, esperamos ter satisfeito todas as informações acerca desta notificação, ao mesmo tempo em que nos dispomos a quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


José Antonio Gordinho Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

MINISTÉRIO DA SAÚDE

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO – ANEXO X

| | | |
|--|---|---|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | 2 - Nº do Processo | 3 - Exercício 2014 |
| 4 - Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ 10.438.570/0001-11 | 5 - Convênio Nº 0097/2009 | 6 - UF MA |
| 7 - Tipo da Prestação de Contas | | |
| 7.1 - Parcial - Execução da Parcela Nº: | De: | A: |
| 7.2 - Final - Execução do Convênio: | De MAIO/2011 | A: DEZEMBRO/2013 |
| 8 - Relatório Consubstanciado | | |
| 8.1 - Ações Programadas: CONSTRUÇÃO DE 51 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES. | | |
| 8.2 - Ações Executadas (Implantação do Projeto): CONSTRUÇÃO DE 51 MODULOS SANITÁRIO DOMICILIARES. | | |
| 8.3 - Execução do Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE GRANDE VALIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTAS LOCALIDADES. | | |
| 8.4 - Alcance dos Objetivos: LEVAR QUALIDADE SANITÁRIA NAS RESIDENCIAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA FAZENDO COMODIDADE E QUALIDADE DE VIDA. | | |
| 9 - Autenticação | | |
| Data 22 DE MAIO DE 2014 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal  |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - ANEXO XII

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ | 2 - Nº do Processo | 3 - Convênio Nº/Ano: |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | | 0097/2009 |
| 4 - Tipo da Prestação de Contas | | |

PARCIAL 1ª PARCELA

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:

A

4.2 - Final: Período de Execução do Convênio:

A DEZEMBRO/2012

| 5 - Receita | 6 - Número | 7 - Favorecido | 8 - CNPJ/CPF do Favorecido | 9 - Licitação | 10 - Documento | | | | 11 - Pagamento | | | 12 - Elemento de Despesa | 13 - Valor |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | 10.1 - Tipo | 10.2 - Número | 10.3 - Data | 11.1 - OB/ TED | 11.2 - Número | 11.3 - Data | | | |
| 1 | 01 | C. A. D. P. CONSTRUÇÕES LTDA. | 05.651.893/0001-59 | TP | NF | 000030 | 24/08/11 | OB | 01 | 24/08/11 | 44.90.51 | 100.000,00 | |
| 2 | 02 | C. A. D. P. CONSTRUÇÕES LTDA. | 05.651.893/0001-59 | TP | NF | 000030 | 24/08/11 | OB | 01 | 24/08/11 | 44.90.51 | 3.880,00 | |
| 2 | 03 | PREF MUNIC. DE PASSAGEM FRANCA | 10.438.570/0001-11 | | DAM | SN | 24/08/11 | OB | 02 | 24/08/11 | | 2.120,00 | |
| 2 | 04 | C. A. D. P. CONSTRUÇÕES LTDA. | 05.651.893/0001-59 | TP | NF | 000094 | 08/06/12 | OB | 03 | 14/06/12 | 4.4.90.51 | 97.344,08 | |
| 2 | 05 | PREF MUNIC. DE PASSAGEM FRANCA | 10.438.570/0001-11 | | DAM | SN | 08/06/12 | OB | 05 | 14/06/12 | | 1.986,62 | |
| 14 - Total | | | | | | | | | | | | 205.330,70 | |
| 15 - Total Acumulado | | | | | | | | | | | | 205.330,70 | |
| 16 - Autenticação | | | | | | | | | | | | | |

Data
22 DE MAIO DE 2014

Nome do Dirigente ou do Representante Legal
JOSE ANTONIO GORDINHO RODRIGUES DA SILVA


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS - ANEXO XIII

| | | | | | | |
|--|----|------------|---|-------|--|------------|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Convenente, conforme Cartão do CNPJ | | | 2 - Nº do Processo | | 3 - Convênio Nº/Ano | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | | | | | 0097/2009 | |
| 4 - Tipo da Prestação de Contas | | | | | | |
| 4.1 - Parcial - Execução da Parcela Nº: | | | De | | A | |
| 4.2 - Final - Execução do Convênio: | | | De MAIO/2011 | | A DEZEMBRO/2012 | |
| 5 - Documento | | | 6 - Especificação dos Bens | | 7 - Qtde | |
| | | | | | 8 - Valor em R\$ 1.00 | |
| | | | | | 8.1 - Unitário | |
| | | | | | 8.2 - Total | |
| Tipo | Nº | Data | | | | |
| NF | 30 | 24/08/2011 | MODULO SANITÁRIO | 26,44 | 4.009,02 | 106.000,00 |
| NF | 94 | 08/06/2012 | MODULO SANITÁRIO | 24,77 | 4.009,02 | 99.330,70 |
| 9 - Total | | | | | | 205.330,70 |
| 10 - Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade convenente utilizar mais de uma folha do formulário) | | | | | | 205.330,70 |
| 11 - Autenticação | | | | | | |
| Data | | | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal | |
| 22 DE MAIO DE 2014 | | | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | |  | |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CNPJ. 10.438.570/0001-11

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO XIV

| | | |
|--|--------------------|---|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | 2 - Nº do Processo | 3 - Convênio Nº/Ano 0097/2009 |
|--|--------------------|---|

| |
|--|
| 4 - Tipo da Prestação de Contas FINAL |
|--|

| | |
|---|--|
| 4.1 - Parcial - Execução da Parcela nº: Período de | 4.2 - Final - Execução do Convênio: Período de 01 /05 /2011 A 05/11/2013 |
|---|--|

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| 5 - Fonte de Recursos FUNASA | 6 - Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | 7 - Agência 2151 | 8 - Conta Bancária 400-2 |
|--|---|--------------------------------|--|

| | |
|---------------|------------------|
| 9 - Histórico | 10 - Valor (R\$) |
|---------------|------------------|

| | |
|--|------|
| 9.1 - Saldo bancário em 22/05/2014 (conforme extrato anexo). | 0,00 |
|--|------|

| | |
|-----------|--|
| Menos (-) | |
|-----------|--|

| | |
|--|------|
| 9.2 - Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12). | 0,00 |
|--|------|

| | |
|---|--|
| 9.3 - Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 12): | |
|---|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| 9.4 - Saldo bancário conciliado | |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|------|
| 9.5 - Saldo da Contabilidade da Entidade em 01/10/2012 | 0,00 |
|--|------|

| | |
|----------|--|
| Mais (+) | |
|----------|--|

| | |
|--|------|
| 9.6 - Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 12): | 0,00 |
|--|------|

| | |
|-----------|--|
| Menos (-) | |
|-----------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| 9.7 - Débitos não contabilizados | |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|------|
| 9.8 - Saldo contábil conciliado | 0,00 |
|---------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 11 - Créditos não lançados pelo banco | 12 - Débitos não lançados pelo banco |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| 11 - Créditos não lançados pelo banco | 12 - Débitos não lançados pelo banco | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|------|-------|
| Tipo documento | Nº documento | Data | Valor | Tipo documento | Nº documento | Data | Valor |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | Total | | | |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 13 - Créditos não contabilizados | 14 - Débitos não contabilizados |
|----------------------------------|---------------------------------|

| 13 - Créditos não contabilizados | 14 - Débitos não contabilizados | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------|-------|----------------|--------------|------|-------|
| Tipo documento | Nº documento | Data | Valor | Tipo documento | Nº documento | Data | Valor |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | Total | | | |

| |
|----------------|
| 15 - Atestação |
|----------------|

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Data 22/05/2014 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal JOSÉ ANTONIO GORDINHO R. DA SILVA | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal |
|---------------------------|---|---|



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 51 MÓDULOS SANITÁRIOS NA RUA NOVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 011/2011.

Cláusula Primeira – Das Partes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ: 10.438.570/0001-11, com sede na Praça Presidente Medice n° 503, Centro, Passagem Franca/MA, por seu representante legal, o Sr. Heitor Vieira da Silva, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF N° 977.800.223-15, e da C.I. N° 14530232000-0 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade de Passagem Franca/MA, na qualidade de Contratante e a Empresa **C.A.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ 05.651.893/0001-59-19, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Canadá, 02, Anjo da Guarda – São Luis - MA, neste ato representada pelo Sr. Carlos Alberto Veras Pacheco, portador da CI. 157772159-7 SSP/MA e CPF 017.133.333-09, na qualidade de Contratada.

Cláusula Primeira – Do prazo de vigência

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, até 07 de maio de 2013

Cláusula Quarta – Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta – Da Publicação


A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração.


Passagem Franca - MA, 07 de maio de 2012.



Heitor Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Contratante


C.A.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada



TESTEMUNHAS:


NOME: Heniel W. de Sousa
CPF 015.692.813-80


NOME: Rozane B. E. Anajo
CPF 019.331.613-70

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000030 | | |
| | Data e Hora de Emissão 24/08/2011 10:13:19 | | |
| | Código de Verificação e845c4a9 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| Nome/Razão Social: C.A.D.P. CONSTRUCOES LTDA | | | |
| CPF/CNPJ: 05.651.893/0001-59 | | Inscrição Municipal: 00049383002 | |
| Endereço: RUA CANADA, Nº2 - QUADRA 18 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP:65086-060 | | | |
| Município: SÃO LUÍS | | UF: MA | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | | | |
| CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11 | | Inscrição Municipal: 06568-000 | |
| Endereço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, Nº503 - BAIRRO CENTRO - CEP:06568-000 | | | |
| Município: PASSAGEM FRANCA | | UF: MA E-mail: eulanio@hotmail.com | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| Descrição: REF. AOS SERVICOS DA 1ª MEDIÇÃO RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 51 MODULOS SANITARIO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 011/2011. VALOR DE R\$ 106.000,00 | | | |
| Tributável SIM | Item REF. AS SERVICOS DA 1ª MEDIÇÃO | Qtde 1 | Unitário R\$ 106.000,00 |
| | | | Total R\$ 106.000,00 |
| <p>ATESTO QUE AS OBRAS/SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONVENIO Nº 0097/2009</p> <p><i>Pedro Rogério Oliveira Reis</i> Pedro Rogério Oliveira Reis Secretário de Infraestrutura</p> | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 |
| CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.000,00 | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 106.000,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 5.300,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2011 | | Local da Prestação do Serviço: PASSAGEM FRANCA/MA | |
| Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | | Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO | |
| CNAE: 41204000 | | Descrição da Atividade: Construção de edifícios | |
| Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | | |

P. Medição
106.000,00

|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000094 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---|-----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | Data e Hora de Emissão 08/06/2012 09:09:35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 3e8e2f84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: C.A.D.P. CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 05.651.893/0001-59 Inscrição Municipal: 00049383002 Endereço: RUA CANADA, Nº2 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP:65086-060 Município: SAO LUIS UF: MA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11 Endereço: PRACA PRESIDENTE MEDICI, Nº503 - BAIRRO CENTRO - CEP:06568-000 Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA E-mail: eulanio@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: REF. AOS SERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 51 MODULOS SANITARIO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 011/2011. VALOR DE R\$ 99.330,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REF. AS SERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO</td> <td>1</td> <td>99.330,70</td> <td>99.330,70</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | REF. AS SERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO | 1 | 99.330,70 | 99.330,70 | <p style="text-align: center;"> ATESTO QUE AS OBRAS/SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONVÊNIO Nº <u>97/2009</u>  Pedro Rogério Oliveira Reis Secretário de Infraestrutura </p> | | | | | |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | |
| | REF. AS SERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO | 1 | 99.330,70 | 99.330,70 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.330,70</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 99.330,70</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 4.966,53</td> </tr> </table> | | PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.330,70 | | | | | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 99.330,70 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 4.966,53 | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.330,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 99.330,70 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 4.966,53 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2012 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040000 Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: PASSAGEM FRANCA/MA Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Construção de edifícios | | | | | | | | | | | | | | | | |

99.330,70
 - 99.312,70

 18,00

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 02/07/2014

Página: 1 de 2

Cliente: PASSAGEM FRANCA PREFEITURA MUNIC

Agência: AG PRESIDENTE DUTRA, MA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000400 - 2

Período de solicitação do Extrato: 01/2011 à 06/2014

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 01/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 02/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 03/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 04/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 05/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 06/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 07/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | -0,00 D |
| 16/08/2011 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 24/08/2011 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 106.000,00 C |
| 26/08/2011 | 119344 | ENVIO TED | 2.120,00 D | |
| 26/08/2011 | 119553 | ENVIO TED | 103.880,00 D | -0,00 D |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 09/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 10/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 11/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 12/2011 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 01/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 02/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 03/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 04/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 05/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | -0,00 D |
| 06/06/2012 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 14/06/2012 | 106095 | ENVIO TED | 1.986,62 D | |
| 14/06/2012 | 106365 | ENVIO TED | 97.344,08 D | 669,30 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 07/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 08/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 09/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 10/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 11/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 12/2012 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 01/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 02/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 03/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 04/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 05/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 06/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 07/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 08/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 09/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 10/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 11/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 12/2013 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 01/2014 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 02/2014 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 03/2014 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 04/2014 | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| Não há registros para o período 05/2014 | | | | |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 07 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 10 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 11 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 12 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
MES/ANO: 01 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
 PAG: 001
 AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
 MES/ANO: 02 / 2014
 PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 10.438.570/0001-11
 NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
 PAG: 001
 AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
 MES/ANO: 03 / 2014
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.438.570/0001-11
 NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR13231
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/05/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 2151 - PRESIDENTE DUTRA OPER: 006 CONTA: 400-2
 PERIODO: 01042014 ATE: 20052014 CGC: 10.438.570/0001-11
 NOME: PASSAGEM FRANCA PREFEITUR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 20/05/2014 R\$ 669,30 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Passagem Franca

Praça Presidente Médice, 503, Centro, Passagem Franca – Ma - Cep: 65680-000, Fone: (0xx99) 3558-1212

CNPJ: 10.438.570/0001-11

OFÍCIO N° 113/2012

Passagem Franca(MA), 11 de junho de 2012

Ao Senhor
ANTONIO EDIVALDO LOPES DE CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Passagem Franca
Passagem Franca – MA.

Assunto: Convênio n° 0097/09 – Comunicação de Recebimento de Recurso

Ilustríssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para comunicar-lhe, de acordo com o art. 2° da Lei n° 9.452/1997, o recebimento de recursos no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 06.06.2012, referente a 2ª parcela do Convênio n° 0097/09 da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, cujo objeto é a Construção de 51 Módulos Sanitários Domiciliares neste Município.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


José Antonio Gordinho Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal

RECEBIDO em:
11/06/2012
Antonio Edivaldo Lopes da Costa

MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
 TOMADA DE PREÇO 011/2011
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 51 (MSD)
 MEDIÇÃO 02 PERÍODO: AGOSTO/2011 A JUNHO/2012

| ITEM | UNID | QUANT | PREÇO (R\$) | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|--------|------------------|------|----------|---------------|---|----------|-----------|--------|----------|
| | | | UNIT | TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | m ² | 6,00 | 142,11 | 852,66 | 6,00 | 100% | 852,66 | | | 6,00 | 100% | 852,66 | |
| 1.1 | m ² | 2,94 | 1,03 | 3,02 | 2,94 | 100% | 3,02 | | | 2,94 | 100% | 3,02 | |
| 1.2 | m ³ | 0,26 | 17,46 | 4,54 | 0,26 | 100% | 4,54 | | | 0,26 | 100% | 4,54 | |
| 2.0 FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | m ² | 0,26 | 17,41 | 4,53 | 0,26 | 100% | 4,53 | | | 0,26 | 100% | 4,53 | |
| 2.2 | m | 0,10 | 213,17 | 21,32 | 0,10 | 100% | 21,32 | | | 0,10 | 100% | 21,32 | |
| 3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | m ² | 14,16 | 17,41 | 246,49 | 14,16 | 100% | 246,49 | | | 14,16 | 100% | 246,49 | |
| 3.2 | m ² | 0,16 | 45,76 | 7,32 | 0,16 | 100% | 7,32 | | | 0,16 | 100% | 7,32 | |
| 3.3 | m ² | 0,60 | 17,41 | 10,44 | 0,60 | 100% | 10,44 | | | 0,60 | 100% | 10,44 | |
| 4.0 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | m ³ | 0,30 | 5,62 | 1,69 | 0,30 | 100% | 1,69 | | | 0,30 | 100% | 1,69 | |
| 4.2 | m ² | 1,98 | 15,62 | 30,93 | 1,98 | 100% | 30,93 | | | 1,98 | 100% | 30,93 | |
| 4.3 | m ² | 1,98 | 21,23 | 42,03 | 1,98 | 100% | 42,03 | | | 1,98 | 100% | 42,03 | |
| 4.4 | m ² | 5,28 | 35,10 | 185,35 | 5,28 | 100% | 185,35 | | | 5,28 | 100% | 185,35 | |
| 5.0 COBERTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | m ² | 3,49 | 53,29 | 185,98 | 3,49 | 100% | 185,98 | | | 3,49 | 100% | 185,98 | |
| 5.2 | m ² | 3,49 | 27,57 | 96,21 | 3,49 | 100% | 96,21 | | | 3,49 | 100% | 96,21 | |
| 5.3 | m | 3,95 | 12,49 | 49,35 | 3,95 | 100% | 49,35 | | | 3,95 | 100% | 49,35 | |
| 5.4 | m ³ | 0,04 | 529,25 | 21,17 | 0,04 | 100% | 21,17 | | | 0,04 | 100% | 21,17 | |
| 6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | m ² | 27,14 | 3,68 | 99,85 | 27,14 | 100% | 99,85 | | | 27,14 | 100% | 99,85 | |
| 6.2 | m ² | 13,57 | 13,14 | 178,32 | 13,57 | 100% | 178,32 | | | 13,57 | 100% | 178,32 | |
| 6.3 | m ² | 13,57 | 7,63 | 103,50 | 13,57 | 100% | 103,50 | | | 13,57 | 100% | 103,50 | |
| 6.4 | m ² | 1,20 | 3,68 | 4,41 | 1,20 | 100% | 4,41 | | | 1,20 | 100% | 4,41 | |

ALBERTO

MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
TOMADA DE PREÇO 011/2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|-------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|
| 6.5 | Reboco de parede massa única (1:2:4, cimento, areia lavada média e arenoso), e = 2cm (externo) = (est de apoio do reservatório) | m² | 1,20 | 7,63 | 9,15 | 1,20 | 100% | 9,15 | | | | 1,20 | 100% | 9,15 |
| 7.0 | ESQUADRIA DE MADEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Porta Madeira de Lei 1 folha (0,60x1,80m) - completa c/ batentes, guarnições e ferragens. | unid | 1,00 | 541,78 | 541,78 | 1,00 | 100% | 541,78 | | | | 1,00 | 100% | 541,78 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Ponto de água fria embutido, p/chuveiro, cx de descarga, reservatório e lavatório, em PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 1,00 | 48,99 | 48,99 | 1,00 | 100% | 48,99 | | | | 1,00 | 100% | 48,99 |
| 8.2 | Instalação de reservatório polietileno capacidade 310 litros, com material PVC rígido soldável, inclusive registros e conexões | unid | 1,00 | 178,05 | 178,05 | 0,65 | 65% | 115,73 | 0,35 | 35% | 62,32 | 1,00 | 100% | 178,05 |
| 8.3 | Chuveiro em PVC rígido, incluindo registro de pressão em PVC | und | 1,00 | 12,55 | 12,55 | 0,65 | 65% | 8,16 | 0,35 | 35% | 4,39 | 1,00 | 100% | 12,55 |
| 8.4 | Lavatório em PVC sem coluna, incluindo torneira em PVC de 1/2" | unid | 1,00 | 59,39 | 59,39 | 0,70 | 70% | 41,43 | 0,30 | 30% | 17,96 | 1,00 | 100% | 59,39 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Ponto de esg p/vaso sanit em PVC, incl coluna de ventilaç, ligação p/ o tanque séptico e deste p/ o sumidouro e conexões | unid | 1,00 | 82,18 | 82,18 | | | | 1,00 | 100% | 82,18 | 1,00 | 100% | 82,18 |
| 9.2 | Ponto de esgoto para caixa sifonada com joelho em PVC, inclusive caixa e grelha | unid | 1,00 | 22,71 | 22,71 | | | | 1,00 | 100% | 22,71 | 1,00 | 100% | 22,71 |
| 10.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Vaso sanit d louça e conj cromado d fixação, c/ caixa d descarga d sobrepor, c/ engate e peças de fixaç, assento plástico, tubo d descid ext c/ curva p/ cx d descarga e espude/bolsa d ligaç p/ vaso sanit. | unid | 1,00 | 102,87 | 102,87 | | | | 1,00 | 100% | 102,87 | 1,00 | 100% | 102,87 |
| 11.0 | PINTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Pintura int. e ext. c/tinta mineral solúvel em água (caiação), 2demãos | m² | 27,14 | 3,22 | 87,40 | | | | 27,14 | 100% | 87,40 | 27,14 | 100% | 87,40 |
| 11.2 | Pintura interna e externa com tinta mineral solúvel em água (caiação), 2 demãos = (estrutura de apoio do reservatório) | m² | 1,20 | 3,22 | 3,86 | | | | 1,20 | 100% | 3,86 | 1,20 | 100% | 3,86 |
| 11.3 | Pintura com tinta à óleo sobre madeira duas demãos | m² | 1,08 | 7,02 | 7,58 | | | | 1,08 | 100% | 7,58 | 1,08 | 100% | 7,58 |
| 12.0 | FOSSA SÉPTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m² | 5,51 | 1,03 | 5,66 | | | | 5,51 | 100% | 5,66 | 5,51 | 100% | 5,66 |
| 12.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m³ | 9,92 | 17,41 | 173,18 | | | | 9,92 | 100% | 173,18 | 9,92 | 100% | 173,18 |
| 12.3 | Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos | m² | 9,90 | 17,41 | 172,34 | | | | 9,90 | 100% | 172,34 | 9,90 | 100% | 172,34 |
| 12.4 | Chapisco d parede (1:3 = cim e areia méd), e = 0,5cm | m² | 9,90 | 3,68 | 36,42 | | | | 9,90 | 100% | 36,42 | 9,90 | 100% | 36,42 |
| 12.5 | Reboco de pared massa únic (1:3 = cim e areia lavad méd), e=2cm | m² | 9,90 | 13,14 | 130,09 | | | | 9,90 | 100% | 130,09 | 9,90 | 100% | 130,09 |




MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
TOMADA DE PREÇO 011/2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|--------|--|--|--|------|------|------------|------|-----------|------------|
| 12.6 | Concreto armado 1:3:4 (cim, areia lavada grossa, brita 0 e ferro de 3/16") | m³ | 0,45 | 529,25 | 238,16 | | | | 0,45 | 100% | 238,16 | 100% | 238,16 | |
| 12.7 | Contrapiso tipo matacoado com brita preta ou seixo médio lavado | m² | 2,99 | 15,62 | 46,71 | | | | 2,99 | 100% | 46,71 | 100% | 46,71 | |
| 12.8 | Piso cimentado despolado traço 1:3 (cim e areia méd), e=2cm | m² | 2,99 | 12,88 | 38,51 | | | | 2,99 | 100% | 38,51 | 100% | 38,51 | |
| 12.9 | Tubulação em PVC rígido esgoto primário p/ fossa séptica c/ conexões, inclusive os Tés e Ventilação | unid | 1,50 | 21,75 | 32,63 | | | | 1,50 | 100% | 32,63 | 100% | 32,63 | |
| 12.10 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 3,78 | 4,87 | 18,39 | | | | 3,78 | 100% | 18,39 | 100% | 18,39 | |
| 13.0 | SUMIDOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m² | 2,76 | 1,03 | 2,83 | | | | 2,76 | 100% | 2,83 | 100% | 2,83 | |
| 13.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m³ | 5,51 | 17,46 | 96,19 | | | | 5,51 | 100% | 96,19 | 100% | 96,19 | |
| 13.3 | Fornecimento e montagem de anel de concreto pré-moldado D=1,00m H=0,50m ESP=0,03m | unid | 4,00 | 115,29 | 461,17 | | | | 4,00 | 100% | 461,17 | 100% | 461,17 | |
| 13.4 | Tubulação em PVC rígido esgoto prim p/sumidouro, incl. conexões | unid | 1,50 | 21,75 | 32,63 | | | | 1,50 | 100% | 32,63 | 100% | 32,63 | |
| 13.5 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 3,26 | 4,87 | 15,86 | | | | 3,26 | 100% | 15,86 | 100% | 15,86 | |
| 13.6 | Camada de brita / Pedra calcárea | m³ | 0,30 | 35,15 | 10,55 | | | | 0,30 | 100% | 10,55 | 100% | 10,55 | |
| 14.0 | CAIXA DE INSPEÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m² | 1,44 | 1,03 | 1,48 | | | | 1,44 | 100% | 1,48 | 100% | 1,48 | |
| 14.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m³ | 0,50 | 17,46 | 8,73 | | | | 0,50 | 100% | 8,73 | 100% | 8,73 | |
| 14.3 | Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos | m² | 0,70 | 17,41 | 12,19 | | | | 0,70 | 100% | 12,19 | 100% | 12,19 | |
| 14.4 | Chapisco de parede traço 1:3 (cim e areia média), e=0,5cm | m² | 0,70 | 3,68 | 2,58 | | | | 0,70 | 100% | 2,58 | 100% | 2,58 | |
| 14.5 | Reboco de parede massa única traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | m² | 0,70 | 13,14 | 9,20 | | | | 0,70 | 100% | 9,20 | 100% | 9,20 | |
| 14.6 | Concreto armado 1:3:4 (cim, areia grossa, brita 0 e ferro de 3/16") | m³ | 0,01 | 529,25 | 5,29 | | | | 0,01 | 100% | 5,29 | 100% | 5,29 | |
| 14.7 | Contrapiso tipo matacoado com brita preta ou seixo médio lavado | m² | 0,12 | 15,62 | 1,87 | | | | 0,12 | 100% | 1,87 | 100% | 1,87 | |
| 14.8 | Piso cimentado liso traço 1:3 (cim e areia média), e=2,0cm | m² | 0,12 | 12,88 | 1,55 | | | | 0,12 | 100% | 1,55 | 100% | 1,55 | |
| 14.9 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 0,38 | 4,87 | 1,85 | | | | 0,38 | 100% | 1,85 | 100% | 1,85 | |
| TOTAL DO MÓDULO SANITÁRIO COM B.D.I. | | | | | | | | | | | 106.000,00 | | 99.312,70 | 205.312,70 |



CARLOS ALBERTO VERAS PACHECO
C.A.D.P. CONSTRUÇÕES LTDA


JOSE ANTONIO GORDINHO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
 TOMADA DE PREÇO 01/1/2011
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 51 (MSD)
 MEDIÇÃO 01 PERÍODO: MAIO/2011 A AGOSTO/2011

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO (R\$) | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------------|--------|------------------|---|----------|---------------|---|----------|-----------|---|----------|--|--|--|
| | | | | UNIT | TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL | QUANT | % | P. TOTAL | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m ² | 6,00 | 142,11 | 852,66 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m ³ | 2,94 | 1,03 | 3,02 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Placa indicativa da obra 3x2 m | m ² | 0,26 | 17,46 | 4,54 | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Alicerce em ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE UMA VEZ | m ² | 0,26 | 17,41 | 4,53 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Cinta inferior em concreto armado (10x15)cm fck=135MPa | m | 0,10 | 213,17 | 21,32 | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos | m ² | 14,16 | 17,41 | 246,49 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Cobogó de cimento 0,40 x 0,40m | m ² | 0,16 | 45,76 | 7,32 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos = (estrutura de apoio do reservatório) | m ² | 0,60 | 17,41 | 10,44 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Aterro compactado manual com material proveniente da escavação | m ³ | 0,30 | 5,62 | 1,69 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Contrapiso tipo matacoado com brita preta ou seixo médio lavado | m ² | 1,98 | 15,62 | 30,93 | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Piso cimentado semi-áspero traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | m ² | 1,98 | 21,23 | 42,03 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Calçada de proteção ou passeio com 60 cm de largura | m ² | 5,28 | 35,10 | 185,35 | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Madrimento para telha colonial, tipo canal | m ² | 3,49 | 53,29 | 185,98 | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Telhamento com telha colonial, tipo canal | m ² | 3,49 | 27,57 | 96,21 | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Encalçamento de beiral ou beira e bica | m | 3,95 | 12,49 | 49,35 | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Laje pré-mold em CA (1:2,5:3,5 = ciment, areia lavada grossa, brit 0 e ferr 5,0), 15MPa e CA60, conf proj (est de apoio do reservatório) | m ³ | 0,04 | 529,25 | 21,17 | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Chapisco de parede (1:3, cimento e areia lavad méd), e = 0,5cm | m ² | 27,14 | 3,68 | 99,85 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Reboco de parede massa única traço 1:3 (cimento, areia lavada média), esp = 2,0cm (interno) | m ² | 13,57 | 13,14 | 178,32 | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Reboco de parede massa única traço 1:2:4 (cimento, areia lavada média e arenoso), esp = 2,0cm (externo) | m ² | 13,57 | 7,63 | 103,50 | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Chapisco de parede traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 0,5cm = (estrutura de apoio do reservatório) | m ² | 1,20 | 3,68 | 4,41 | | | | | | | | | | | | |




MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
TOMADA DE PREÇO 011/2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------|--------|--------|--|--|--|------|------|--------|------|------|--------|
| 6.5 | Reboco de parede massa única (1:2:4, cimento, areia lavada média e arenoso), e = 2cm (externo) = (est de apoio do reservatório) | m ² | 1,20 | 7,63 | 9,15 | | | | 1,20 | 100% | 9,15 | 1,20 | 100% | 9,15 |
| 7.0 | ESQUADRIA DE MADEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Porta Madeira de Lei 1 folha (0,60x1,80m) - completa c/ batentes, guarnições e ferragens. | unid | 1,00 | 541,78 | 541,78 | | | | 1,00 | 100% | 541,78 | 1,00 | 100% | 541,78 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Ponto de água fria embutido, p/chuveiro, cx de descarga, reservatório e lavatório, em PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 1,00 | 48,99 | 48,99 | | | | 1,00 | 100% | 48,99 | 1,00 | 100% | 48,99 |
| 8.2 | Instalação de reservatório polietileno capacidade 310 litros, com material PVC rígido soldável, inclusive registros e conexões | unid | 1,00 | 178,05 | 178,05 | | | | 0,65 | 65% | 115,73 | 0,65 | 65% | 115,73 |
| 8.3 | Chuveiro em PVC rígido, incluindo registro de pressão em PVC | und | 1,00 | 12,55 | 12,55 | | | | 0,65 | 65% | 8,16 | 0,65 | 65% | 8,16 |
| 8.4 | Lavatório em PVC sem coluna, incluindo torneira em PVC de 1/2" | unid | 1,00 | 59,39 | 59,39 | | | | 0,70 | 70% | 41,43 | 0,70 | 70% | 41,43 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Ponto de esg p/vaso sanit em PVC, incl coluna de ventilaç, ligação p/ o tanque séptico e deste p/ o sumidouro e conexões | unid | 1,00 | 82,18 | 82,18 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | Ponto de esgoto para caixa sifonada com joelho em PVC, inclusive caixa e grelha | unid | 1,00 | 22,71 | 22,71 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 10.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Vaso sanit d louça e conj cromado d fixação, c/ caixa d descarga d sobrepor, c/ engate e peças de fixaç, assento plástico, tubo d descid ext c/ curva p/ cx d descarga e espude/bolsa d ligaç p/ vaso sanit. | unid | 1,00 | 102,87 | 102,87 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 11.0 | PINTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Pintura int. e ext. c/tinta mineral solúvel em água (caiação), 2demãos | m ² | 27,14 | 3,22 | 87,40 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Pintura interna e externa com tinta mineral solúvel em água (caiação), 2 demãos = (estrutura de apoio do reservatório) | m ² | 1,20 | 3,22 | 3,86 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Pintura com tinta à óleo sobre madeira duas demãos | m ² | 1,08 | 7,02 | 7,58 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12.0 | FOSSA SÉPTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m ² | 5,51 | 1,03 | 5,66 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m ³ | 9,92 | 17,46 | 173,18 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos | m ² | 9,90 | 17,41 | 172,34 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 | Chapisco d parede (1:3 = cim e areia méd), e = 0,5cm | m ² | 9,90 | 3,68 | 36,42 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12.5 | Reboco de pared massa únic (1:3 = cim e areia lavad méd), e=2cm | m ² | 9,90 | 13,14 | 130,09 | | | | - | - | - | - | - | - |

ALBERTO

MEDICÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
TOMADA DE PREÇO 01/1/2011

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-------------------|-------------|---|---|-------------------|
| 12.6 | Concreto armado 1:3:4 (cim, areia lavada grossa, brita 0 e ferro de 3/16") | m³ | 0,45 | 529,25 | 238,16 | - | - | - |
| 12.7 | Contrapiso tipo matacoado com brita preta ou seixo médio lavado | m² | 2,99 | 15,62 | 46,71 | - | - | - |
| 12.8 | Piso cimentad desempolad traço 1:3 (cim e areia méd), e=2cm | m² | 2,99 | 12,88 | 38,51 | - | - | - |
| 12.9 | Tubulação em PVC rígido esgoto primário p/ fossa séptica c/ conexões, inclusive os Tês e Ventilação | unid | 1,50 | 21,75 | 32,63 | - | - | - |
| 12.10 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 3,78 | 4,87 | 18,39 | - | - | - |
| 13.0 | SUMIDOURO | | | | | | | |
| 13.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m² | 2,76 | 1,03 | 2,83 | - | - | - |
| 13.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m³ | 5,51 | 17,46 | 96,19 | - | - | - |
| 13.3 | Fornecimento e montagem de anel de concreto pré-moldado D=1,00m H=0,50m ESP=0,03m | unid | 4,00 | 115,29 | 461,17 | - | - | - |
| 13.4 | Tubulação em PVC rígido esgoto prim p/sumidouro, incl. conexões | unid | 1,50 | 21,75 | 32,63 | - | - | - |
| 13.5 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 3,26 | 4,87 | 15,86 | - | - | - |
| 13.6 | Camada de brita / Pedra calcárea | m³ | 0,30 | 35,15 | 10,55 | - | - | - |
| 14.0 | CAIXA DE INSPEÇÃO | | | | | | | |
| 14.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m² | 1,44 | 1,03 | 1,48 | - | - | - |
| 14.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | m³ | 0,50 | 17,46 | 8,73 | - | - | - |
| 14.3 | Avenaria singela de tijolo cerâmico com furos | m² | 0,70 | 17,41 | 12,19 | - | - | - |
| 14.4 | Chapisco de parede traço 1:3 (cim e areia média), e=0,5cm | m² | 0,70 | 3,68 | 2,58 | - | - | - |
| 14.5 | Reboco de parede massa única traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | m² | 0,70 | 13,14 | 9,20 | - | - | - |
| 14.6 | Concreto armado 1:3:4 (cim, areia grossa, brita 0 e ferro de 3/16") | m³ | 0,01 | 529,25 | 5,29 | - | - | - |
| 14.7 | Contrapiso tipo matacoado com brita preta ou seixo médio lavado | m² | 0,12 | 15,62 | 1,87 | - | - | - |
| 14.8 | Piso cimentado liso traço 1:3 (cim e areia média), e=2,0cm | m² | 0,12 | 12,88 | 1,55 | - | - | - |
| 14.9 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 0,38 | 4,87 | 1,85 | - | - | - |
| TOTAL DO MÓDULO SANITÁRIO COM B.D.I. | | | | 205.312,70 | 1.85 | | | 106.000,00 |


CARLOS ALBERTO VERAS PACHECO
C.A.D.P CONSTRUÇÕES LTDA



JOSE ANTONIO GORDINHO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p> | Código de Recolhimento | 18836-0 |
| | Número de Referência | 009709 |
| | Competência | |
| | Vencimento | |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 10.438.570/0001-11 |
| Nome da Unidade Favorecida: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | UG / Gestão | 255000 / 36211 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE | (=) Valor do Principal | 38,59 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE93859A8B3C90BB97315155CF8F7E990] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 38,59 |

89850000000-1 38590001010-8 95523021883-5 60436724320-3

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE**

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p> | Código de Recolhimento | 18836-0 |
| | Número de Referência | 009709 |
| | Competência | |
| | Vencimento | |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 10.438.570/0001-11 |
| Nome da Unidade Favorecida: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | UG / Gestão | 255000 / 36211 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE | (=) Valor do Principal | 38,59 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE93859A8B3C90BB97315155CF8F7E990] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 38,59 |

89850000000-1 38590001010-8 95523021883-5 60436724320-3





17/06/2015 09:59:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.44
2412002412

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M PASSAGEM FRANCA ISSQN
AGENCIA: 2412-0 CONTA: 5.626-X
EFETUADO POR: ANTONIO R F PESSOA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89850000000-1 38590001010-8
95523021883-5 60436724320-3
Data do pagamento 17/06/2015
NRO de Referencia 9709
CNPJ 10438570/0001-11
Valor em Dinheiro 38,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,59
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
0.DE0.D5A.EB0.1E9.9E7

Assinada por J7282183 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
J6990244 ANTONIO REINALDO FERNANDES PESSOA

17/06/2015 08:49:57
17/06/2015 09:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6990244 ANTONIO REINALDO FERNANDES PESSOA.